

שלב	מקטע	תיאור המקטע	תת מקטע	סטטוס	תאריך התחלה מקורי	תאריך סיום מקורי	תאריך התחלה עדכני	תאריך סיום עדכני	הערות
הקמה - INFRA1	שלב הפעלה 1	הקמת הקו הכחול בחלק דרומי מגילה עד מרכז העיר, וכן הקו התכלת ממלחה דרך תלפיות ועמק רפאים למרכז העיר	רוזמרין - 10	בביצוע	08/2021	12/2026			המדינה תשקול להשתמש במנגנוני האצה במידת הצורך
			חברון דרום - 21	בביצוע	08/2022	02/2027			המדינה תשקול להשתמש במנגנוני האצה במידת הצורך
			אשר וינר - 22	בביצוע	06/2024	08/2026			
			ברעם - 23	בביצוע	06/2024	09/2026			
			דרך חברון צפון- 24	בביצוע	06/2024	09/2026			
			חאן - 30.1	טרם החל	12/2024	01/2027			
			חאן 30.2	בביצוע	04/2023	04/2025	בתכנון		
			קרן היסוד - 41	טרם החל	12/2024	01/2028			המדינה תשקול להשתמש במנגנוני האצה במידת הצורך
			קינג ג'ורג' - 42	טרם החל	12/2024	01/2027			
			עמק רפאים - 90	טרם החל	12/2024	10/2027			המדינה תשקול להשתמש במנגנוני האצה במידת הצורך
			צומת אורנים - 93	בביצוע	01/2023	04/2025	בתכנון		
			תלפיות/בן דוסא - T2	בביצוע	01/2023	01/2026			
			תלפיות/הפרסה - T2	בביצוע	03/2023	08/2026			המדינה תשקול להשתמש במנגנוני האצה במידת הצורך
			תלפיות/התנופה - T8	טרם החל	12/2024	04/2027			
תלפיות/פייר קניג - T4	טרם החל	12/2024	04/2027						
הקמה - INFRA2	שלב הפעלה 1	שנת תכנון וסגירה פיננסית		בביצוע	12/2023	12/2024			
הקמה - INFRA2	שלב הפעלה 1	עבודות הקמה והפעלת קו הכחול שלב 1 ע"י הזכיון		טרם החל	12/2024	08/2029			
הקמה - INFRA1	שלב הפעלה 2	הפעלה מלאה של הקו הכחול מגילה לרמות, הקו התכלת ממלחה להר הצופים והקו הסגול מהדסה עין כרם לשמואל מאיר	מקטע מנהרה - 50	בביצוע	06/2024	05/2029			המדינה תשקול להשתמש במנגנוני האצה במידת הצורך
			הר חוצבים - 61	בביצוע	08/2021	12/2027			
			יגאל ידין - 62	בביצוע	03/2024	08/2028			
			טרומן - 63	בביצוע	09/2024	11/2027			
			רמות מרכז/קצה - 64/65	בביצוע	09/2024	03/2028			
			יהודה הנשיא/בן זכאי - 91/92	בביצוע	06/2025	05/2025	בתכנון		
			טהון/בוליביה - 31	בביצוע	11/2024	06/2029			המדינה תשקול להשתמש במנגנוני האצה במידת הצורך
			בוליביה/קוליץ - 32	בביצוע	08/2025	07/2025	בתכנון		
			קוליץ-גטי - 33	בביצוע	09/2025	08/2025	בתכנון		
			קארל נטר - 56	טרם החל	11/2025	05/2027	בתכנון		
הקמה - INFRA2	שלב הפעלה 2	עבודות הקמה והפעלת קו הכחול שלב 2 ע"י הזכיון		טרם החל	12/2024	12/2031		תלוי סגירה פיננסית	

* ייתכנו אירועים חיצוניים אשר עשויים להשפיע על לוחות הזמנים ולהביא לשינויים ביחס למוצא.