

בוצע
צפי

הפעלה				אינפרה 2				אינפרה 1				סטטוס	תיאור תת מקטע	תת מקטע	תיאור המקטע	מקטע	שלב	מספר סידורי
סיום		התחלה		סיום		התחלה		סיום		התחלה								
בפועל	חוזי	בפועל	חוזי	בפועל	חוזי	בפועל	חוזי	בפועל	חוזי	בפועל	חוזי							
01-2025	06-2023	11-2020	10-2020	09-2023	11-2022	01-2022	03-2022	01-2022	01/12/2021	08-2019	08-2019	בביצוע	לאה גולדברג	1.05	הארכת הקו הקיים : בדרום להדסה עין כרם, ובצפון לנווה יעקב	שלב הפעלה 2	Infra 2	0201005
01-2025	06-2023	11-2020	10-2020	08-2023	04-2022	05-2021	02-2021	11-2020	11-2020	05-2018	05-2018	בביצוע	נוה יעקב	1.10				0201010
01-2025	06-2023	11-2020	10-2020	08-2023	10-2021	12-2020	02-2021	11-2020	11-2020	08-2017	08-2017	בביצוע	הנטקה	1.30				0201030
01-2025	06-2023	11-2020	10-2020	09-2023	01-2022	05-2022	02-2021	11-2020	11-2020	08-2018	08-2018	בביצוע	הנרייטה סולד	1.41				0201041
01-2025	06-2023	11-2020	10-2020	10-2023	03-2022	08-2021	02-2021	11-2020	11-2020	08-2019	08-2019	בביצוע	אורה	1.42				0201042
01-2025	06-2023	11-2020	10-2020	01-2024	05-2022	08-2021	08-2021	02-2021	05-2021	02-2017	02-2017	בביצוע	אורה-הדסה	1.43				0201043
01-2025	06-2023	11-2020	10-2020	03/2024	10-2022	12-2021	08-2022	05-2021	05-2022	01-2018	01-2018	בביצוע	בי"ח הדסה	1.44				0201044
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	06-2025	02-2024	03-2023	08-2023	10-2022	05-2023	06-2019	06-2019	בביצוע	דב יוסף צפון	3.22	מקטעי פת-גבעת מרדכי-גבעת רם, שלוחת מלחה	שלב הפעלה 3	Infra 2	0303022
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	03-2025	01-2023	02-2023	08-2022	05-2022	05-2022	06-2019	06-2019	בביצוע	פת דרום	3.23				0303023
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	12-2024	04-2023	11-2022	09-2022	06-2022	06-2022	04-2018	04-2018	בביצוע	פת	3.24				0303024
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	09-2024	11-2022	09-2022	02-2021	11-2020	11-2020	04-2018	04-2018	בביצוע	גבעת מרדכי	3.25				0303025
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	09-2024	07-2023	10-2022	11-2022	06-2022	08-2022	10-2019	10-2019	בביצוע	בייט	3.26				0303026
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	06-2025	08-2024	08-2023	10-2023	06-2023	07-2023	01-2020	01-2020	בביצוע	גבעת רם קמפוס	3.28				0303028
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	03-2025	02-2023	08-2023	09-2022	09-2022	06-2022	12-2019	12-2019	בביצוע	שז"ר	3.32				0303032
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	03-2025	11-2022	04-2022	02-2021	11-2020	11-2020	02-2018	02-2018	בביצוע	גבעת רם	4.20				0304020
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	03-2025	06-2023	03-2023	09-2022	03-2022	06-2022	07-2019	07-2019	בביצוע	מלחה - מודעי	2.71				0302071
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	12-2024	06-2023	12-2022	09-2022	02-2022	06-2022	03-2019	03-2019	בביצוע	מלחה - מאסף	2.72				0302072
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	12-2024	06-2023	05-2022	09-2022	02-2022	06-2022	03-2019	03-2019	בביצוע	מלחה - איילון	2.73				0302073
03-2026	12-2024	11-2020	10-2020	12-2024	06-2023	07-2022	06-2023	03-2022	03-2023	01-2020	01-2020	בביצוע	מלחה - אלמליח	2.74				0302074
03-2026	05-2025	11-2020	10-2020	06-2025	08-2023	03-2023	03-2023	12-2022	12-2022	06-2019	06-2019	בביצוע	גילה מערב	3.12	מקטעי גילה, שלוחת הר הצופים	שלב הפעלה 4	Infra 2	0403012
03-2026	05-2025	11-2020	10-2020	06-2025	01-2024	08-2023	06-2023	03-2023	03-2023	12-2019	12-2019	בביצוע	גילה מזרח	3.14				0403014
03-2026	05-2025	11-2020	10-2020	06-2025	07-2024	10-2023	08-2023	05-2023	05-2023	07-2019	07-2019	בביצוע	דב יוסף דרום	3.16				0403016
03-2026	05-2025	11-2020	10-2020	03-2025	01-2023	03-2023	02-2022	01-2022	11-2021	04-2018	04-2018	בביצוע	אומגה שוקן	3.38				0403038
03-2026	05-2025	11-2020	10-2020	03-2025	09-2024	05-2022	02-2022	01-2022	11-2021	12-2017	12-2017	בביצוע	קלרמון גנו	4.11				0404011
03-2026	05-2025	11-2020	10-2020	03-2025	09-2024	11-2022	02-2022	01-2022	11-2021	04-2018	04-2018	בביצוע	שוקן	4.12				0404012
03-2026	05-2025	11-2020	10-2020	09-2025	09-2024	11-2022	02-2024	08-2022	11-2023	02-2020	02-2020	בביצוע	מנהרת הר הצופים	4.13				0404013
12-2026	10-2025	11-2020	10-2020	06-2026	05-2025	-	12-2023	03-2024	09-2023	06-2020	06-2020	בביצוע	נורדאו-שרי ישראל	3.34	מקטעי בר אילן-ירמיהו, שלוחת גבעת שאול	שלב הפעלה 5	Infra 1	0503034
12-2026	10-2025	11-2020	10-2020	06-2026	03-2025	-	12-2023	08-2024	09-2023	06-2020	06-2020	בביצוע	ירמיהו	3.35				0503035
12-2026	10-2025	11-2020	10-2020	08-2026	01-2025	-	03-2024	01-2025	12-2023	10-2020	10-2020	בביצוע	בר אילן	3.36				0503036
12-2026	10-2025	11-2020	10-2020	06-2026	12-2024	-	04-2024	09-2024	01-2024	05-2020	05-2020	בביצוע	שרגאי	3.37				0503037
12-2026	10-2025	11-2020	10-2020	06-2026	04-2025	-	11-2023	12-2024	08-2023	11-2019	11-2019	בביצוע	גבעת שאול	6.10				0506010

* ייתכנו אירועים חיצוניים אשר עשויים להשפיע על לוחות הזמנים ולהביא לשינויים ביחס למוצג.